

COMMUNE DE DINANT
OPERATION DE DEVELOPPEMENT RURAL

RAPPORT ANNUEL 2025

PARTIE 1 : SITUATION GENERALE DE L'ODR

Par la CLDR
Projets réalisés
Projets en cours
Projets en attente,
Projets abandonnés.

PARTIE 2 : ETAT D'AVANCEMENT DETAILLANT L'EXECUTION DES CONVENTIONS

Par le Collège
Information requise pour les projets en cours de réalisation
ou dont le décompte final n'a pas encore été approuvé
Cf annexe 2

PARTIE 3 : LE RAPPORT COMPTABLE

Par le Collège
Information sur le suivi de chaque projet pendant 10 ans :
Situation patrimoniale, recettes et leur affectation pour le PCDR.
Cf annexe 3

PARTIE 4 : RAPPORT DE LA COMMISSION LOCALE DE DEVELOPPEMENT RURAL

Par la CLDR
Cf annexe 4

PARTIE 5 : PROGRAMMATION DES PROJETS A REALISER DANS LES DEUX ANS (Fin du PCDR en juin 2026)

Programme proposé par la CLDR,
Information requise pour les PCDR en cours de validité
Cf annexe 5

ANNEXES :

- ❑ **PV des CLDR en 2025**
- ❑ **Liste des réunions et des membres de la CLDR au 31/12/25 : voir partie 4**

PARTIE 1 : ETAT D'AVANCEMENT DETAILLANT L'EXECUTION DES CONVENTIONS

1.1. Rappels : Elaboration et dépôt du PCDR de Dinant

- ⊕ Première programmation de développement rural à Dinant pour 5 ans, du 18/10/2007 au 17/10/2012.
- ⊕ Décision de relancer un nouveau programme de Développement rural par le Collège le 2/7/2015, approuvée au Conseil communal du 13/7/2015.
- ⊕ Dépôt d'un nouveau PCDR dans la philosophie d'un Agenda 21 local et défense devant la CRAT le 02/03/2016.
- ⊕ 23/06/2016 : Arrêté du gouvernement approuvant le PCDR de la commune de Dinant pour 10 ans, notifié le 13/07/2016.

1.2. Conventions exécutées au cours du premier PCDR (2007-2012)

Convention exécution n°1 : phase 1 de l'aménagement sécuritaire de Thynes
Projet achevé 25/04/12, réception définitive en 2014.

Convention exécution n°2 : phase 2 de l'aménagement sécuritaire de Thynes
Projet en préparation, convention soumise à l'administration le 09/02/11. Non signée dans le délai du PCDR.

Convention exécution n°3 : Acquisition du hangar d'exploitation Paquet à Sorinnes (projet PCDR 35)

Convention signée le 09/01/2013 pour un subside de 152.303,87 (80%), expropriation soumise au ministre de l'agriculture le 19/05/15 et signée le 9/3/17. Jugement favorable rendu le 11/10/17, favorable à la commune pour un montant de 195.880€ sous réserve de l'avis définitif d'un expert pour le 5/2/18. L'avis définitif a été établi pour un montant de 152.500,00 en 2018. Délibération du Conseil communal du 18-08-2025 d'abandonner ce projet.

1.3. Conventions initiées au cours du second PCDR (20016-2026)

Voir l'annexe 2: tableau détaillant l'avancement physique et financier d'un projet en phase d'exécution de travaux.

1.3. Tableaux récapitulatifs des projets (2^e PCDR)

1.2.1. Tableau synoptique de l'avancement des projets (par lot), taux de réalisation

No	Titre du projet	Statut fin 2024	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Evolution
0.01	Réorganisation du service communal des travaux	Réalisé	60%	60%	100%						Sans objet
0.02	Zones 30	En cours	20%**	20%	20%	20%**	20%	20%	20%	30%	=
0.03	Dinant accueil	En cours (Pas de réponse aux appels d'offre !)	5%**	5%	10%	15%**	25%	25%	25%	25%	=
0.04	Cantonnement des travaux	Réalisé	100%								Sans Objet
0.05	Mise en œuvre d'une politique communale de déplacement piétonnier	En cours (GT Sentiers, appui commissaire voyer)	20%*	25%	30%	35%*	45%	60%	80%	80%	↑
0.06	Création d'un jardin potager communautaire	2 réalisés	50%	60%	80%	90%	100%				Sans Objet
0.07	Agenda 21 communal	Abandonné		0%	0%	0%	0%	0%	0%		Sans Objet
No	Titre du projet	Statut fin 2024	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Evol
1.01	Cohabitation des différents modes de transport à Thynes	Réalisé	20%	95%	100%						Sans Objet
1.02	Maison de village à Sorinnes	En cours (CR validée par CC fin 22)	20%	30%	50%	60%	75%	75%	60%	Abandonné	Sans Objet
1.03	Cohabitation différents modes de transport à Dréhance	En cours (CF en 2017, études depuis 2019)	5%	10%	15%	5%	5%	5%	5%	10%	=
1.04	Création d'un jardin médiéval, halle de la crypte romane	En cours (Adjudication en cours)	20%	30%	70%	70% !	75%	85%	100%	100%	↑
1.05	Propreté, réseau poubelles	Réalisé	80%	100%							Sans Objet
1.06	Energie: Commune économe	Réalisé (subsidés UREBA)	10%	10%	20%	40%	100%				Sans Objet
1.07	Citoyenneté dans la commune: charte, réseau, dialogue	Réalisé	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	↑
1.08	Appui aux produits locaux	Coopérative fermée □ projet RADiS	75%	85%	90%	100%					Sans Objet
1.09	Veille informative des appels à projets	En cours (blog)	20%*	30%*	40%	50%*	60%	70%	75%	75%	=
1.10	PCDN de Dinant	Procédure abandonnée (DiverCity)	5%	5%	5%	5%	5%	X			Sans objet

No	Titre du projet	Statut fin 2024	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Evol
2.01a	Aménagement des places de Falmignoul	Initié en 2019, stand by (travaux route puis infrasport)		10%	15%	0%	0%	0%	0%		=
2.0b	Aménagement de la place de Neffe (Monseigneur)	Intégré dans charge d'urbanisme, abandonné		0%	0%	0%	0%	X			Sans Objet
2.02	Recréer un axe convivial : réaménagement de la Prée	Initié en 2019, projet CR en 2022, CR en 2023		10%	60%	70%	75%	80%	85%	90%	↑
2.03	Cohabitation des différents modes de transport Thynes.3	Fiche discutée en 2022			0%	0%	0%	0%	0%	0%	=
2.04	Gestion différenciée à Dinant (Fin de l'emploi des PPP)	Réalisé (obligation légale)			100%						Sans Objet
2.05	Energie: Ecopasseurs (conseils)	Réalisé (Cyrus et Corenove)			10%	30%	50%	100%			Sans Objet
2.06	Voie cuivrée (mobilité au centre ville)	(échec FEDER 2015), finalisé à travers la croquette		20%	70%	100%					Sans Objet
2.07	Information au centre ville (ADL)	Réalisé (2021)	80%	85%	95%	100%					Sans Objet
2.08	Réhabilitation du sentier vers Crèveceur	Réalisé (2016)	100%								Sans Objet
2.09	Réhabilitation le sentier du "bois du Casino"	Kiosque et théâtre OK	5%**	25%	40%	60%	60%	60%	60%	60%	=
2.10	Réhabilitation du sentier Dry-les-Wennes (Sentier n° 58)	Réalisé sur fonds propres	10%**	10%	80%	100%					Sans Objet
No	Titre du projet	Statut fin 2024	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Evol
3.01	Elaboration et mise en œuvre d'une politique communale des plantations	En cours (GT plantation) (Appui Cyrus)	20%*	30%*	40%	50%	70%	80%	90%	100%	↑
3.02	Promotion de l'impact des vergers	Stand by (GT abandonné)	20%*	20%*	25%	30%	30%	30%	30%	30%	=
3.03	Cohabitation des différents modes transport à Awagne	Réalisé sur fonds propres	50%**	100%							Sans Objet
3.04	Petit patrimoine communal	Inventaire relancé en 2023		5%	5%	5%	5%	10%	10%	20%	↑
3.05	Mise en œuvre d'une politique favorable au vélo	GT abandonné en 2022, repris dans WaCy		5%	20%	25%	25%	35%	35%	40%	=

3.06	Propreté publique	Réalisé (poubelles, ambassadeurs)	75%	80%	90%	95%	100%				Sans Objet
3.07	GASAP	Réalisé (Voir 1.08)		100%							Sans Objet
3.08	Création d'une maison de village à Loyers.	Abandonné									Sans Objet
3.09	Epuration des eaux									10%	
3.10	Création d'une maison de village à Falmignoul	Abandonné	X								Sans Objet
3.11	Extension de la Maison du Patrimoine Médiéval Mosan	En cours (fin 2020), FEADER	75%	75%	90%	90%	90%	90%	95%	100%	↑

Surligné en vert : projet terminé

Surligné en magenta : lenteurs dues à des problèmes de procédure ou de communication tant internes qu'externes

« ↑ » en progression cette année, « = » statu quo, « X » abandonné

* : Actions étalées sur l'ensemble de la durée du PCDR

** : Projets très partiellement traités par rapport aux ambitions initiales

! : Projet en régression suite à l'annulation de convention

Budget participatif 2023 (attribué en avril 2024)

No	Titre du projet	Statut fin 2025
BP1	Passerelle sur le Chawia	Terminé.
BP2	Etang à Dréhance	En voie de finalisation.
BP3	Passerelle sur le ruisseau du Polissoir	Terminé.
BP4	Emballages réutilisables dans des commerces dinantais	Terminé.
BP5	Propreté aux abords de l'Athénée Royal	Terminé.
BP6	Banc-table d'orientation	Terminé. Grand succès auprès des promeneurs, 2 tilleuls plantés. Signalisation à compléter (panneaux provisoires installés)
BP7	Point de vue aménagé à Lisogne	Terminé : Travaux engagés avec l'appui de l'atelier communal

1.2.1. Tableau des projets réalisés

Lot	Numéro projet	Intitulé du projet	Montant du projet à 100%	Pouvoir(s) subsidiant(s)	Fin
0	0.01	Réorganisation du service communal des travaux (procédures clarifiées) : nouvelle localisation, équipement informatique.	PM	Commune	2018
0	0.04	Deux brigades créées au sein du service des travaux et des « cantonniers volontaires » identifiés par village (projet BeWapp « ambassadeurs propreté »).	PM (immatériel)	Commune, citoyens	2018
0	0.06	Création d'un jardin potager communautaire. Achievé en 2016 à Wespín. Initié en 2019 à Patria, débuté à Loyers en 2020., sans aboutir.	PM (aides ponctuelles)	Commune, sponsors privés	2022
1	1.01	Cohabitation des différents modes de transport à Thynes	729.377,45€ dont 414.688,72€ pour DR	Commune, SPW/DR	2020
1	1.04	Création du jardin de la crypte	169.010,25 (y compris honoraires)	Commune, SPW DR, citoyens	2024
1	1.05	Propreté, réseau poubelles : équipements achetés et poubelles installées en 2019	37.500€ en équipement	Commune, SPW Environnement.	2020
1	1.06	Energie: Commune économe	Estimation à 541.000€	Commune, SPW (UREBA), BEP.	2022
1	1.07	Citoyenneté dans la commune, charte commune avec les agriculteurs	Commune	Commune	2025
1	1.08	Appui aux produits locaux	Subvention Dinant 6.000€	Commune, ADL, privés, citoyens, Cyrís	2021
2	2.04	Gestion différenciée à Dinant (Fin de l'emploi de pesticides) : imposé par la législation.	PM (ouvriers communaux)	Commune	2019
2	2.05	Energie: Ecopasseurs (conseils)	PM	Commune et Cyrís	2023
2	2.06	Voie cuivrée	8.365.000	Commune, FEDER	2021
2	2.07	Information au centre ville	56.000€ : étude et signalétique	Commune, ADL	2021

2	2.08	Réhabilitation du sentier vers CrêveCoeur. Achevé en 2017	PM (ouvriers communaux)	Commune	2017
2	2.10	Réhabilitation du sentier Dry-les-Wennes (Sentier vicinal 58)	Estimation 5.000€	Commune, SPW	2021
3	3.01	Elaboration et mise en œuvre d'une politique communale des plantations	50.000€	Commune, SPW	2025
3	3.03	Cohabitation des différents modes de transport à Awagne	PM	Commune	2018
3	3.06	Propreté publique. Poubelles rénovées, caméras, Prolongement avec les Ambassadeurs de la propreté	PM	Commune, SPW	2022
3	3.07	GASAP. Action remplacée par une coopérative de vente et promotion de produits locaux (créée en 2017), voir projet 1.08	PM	Citoyens	2020
3	3.11	Extension de la Maison du Patrimoine Médiéval Mosan	PM	Commune, SPW, FEADER	2025

1.2.2. Tableau des projets en cours

Lot	Numéro projet	Intitulé du projet	Montant du projet à 100%	Pouvoir(s) subsidiant(s)	Stade d'avancement du projet
0	0.02	Zones 30	Estimation 87.000€	Commune	Pas de nouveau site aménagé depuis 2018.
0	0.03	Dinant accueil	60.000	Commune	En 2020, attribution d'un budget de 50.000 euros, évaluation de l'aménagement fait à Foy-Notre Dame (PCDR précédent), repérage des sites et liste du mobilier à prévoir. En 2021 : appel d'offre lancé en 9 lots, mais aucune réponse reçue. 2022 et 2023 : Appels d'offre sans réponse. 2024 : pas de concrétisation encore mais contact positif avec INDB (à Beuraing).
0	0.05	Mise en œuvre d'une politique communale de déplacement piétonnier	Estimation 9.500€	Commune, citoyens, STP, sentiers.be, Maison Tourisme, Wallo'net (CGT), Cyrys	Nombreuses activités menées par le GT Sentiers (plus de détails sur pcd-r-dinant.blogspot.be). Notamment Suivi du tableau de suivi des contentieux + diverse réunions

Lot	Numéro projet	Intitulé du projet	Montant du projet à 100%	Pouvoir(s) subsidiant(s)	Stade d'avancement du projet
1	1.02	Maison de village à Sorinnes	152.500,00 pour acquisition (au lieu du prix initial de 190.379,83€). 863.825,00 estimé pour les travaux (y compris honoraires)	Commune, SPW DR	Convention-acquisition 152.500,00 en 2018 en janvier 2018. Comité de coordination réuni le 14/3/18. <u>Convention de faisabilité</u> notifiée le 04/12/18 pour un montant de 29.095,50€. Cahier des charges rédigé, appel d'offre lancé et 2 offres reçues en novembre 2019. Attribution de l'avant-projet à A.linéa en mars 2020, 1^{er} avant-projet en juillet. En 2021 : Avant-projet pour 1.834.345,68. En attente de la Convention-réalisation. En 2022 : Envoi du projet définitif et de la CR par le Collège. En 2023 : Réunion du collège avec SPW-Ciney (25/1) pour réduire le budget, accord CLDR pour réduire le budget (23/3), demande à A.Linéa de réduire le projet (5/6). En 2024, Aucun progrès, au contraire : le Collège envisage d'arrêter le projet et de revendre le site. En 2025, le conseil communal du 18-08-25 prend la décision d'abandonner ce projet.

Lot	Numéro projet	Intitulé du projet	Montant du projet à 100%	Pouvoir(s) subsidiant(s)	Stade d'avancement du projet
1	1.03	Cohabitation des différents modes de transport à Dréhance	915.600€ (estimation en décembre 2018), 840.000€ selon convention faisabilité	Commune, SPW DR	Démarche lancée lors de la CLDR du 19/12/17. Comité de coordination tenu le 14/3/18. <u>Convention de faisabilité</u> élaborée le 04/12/18 pour un montant de 25.350,00€. INASEP désignée comme auteur de projet en juin 2019. En 2020 : 1^{er} avant-projet établi à 1.500.000 € ➔ révision en cours (simplification, démarche pour conserver l'aqueduc actuel). En 2021 : 2^e avant-projet à 1.600.000€. En 2022 : nouveau budget de l'INASEP à 2.141.700€ (pour travaux de reprise des eaux). Voir le compte-rendu de la situation établi par le GT de Dréhance en décembre 2022. En 2023 : Réunion du collège avec SPW-Ciney (25/1) pour aménager le projet (avis de consulter Mr Bouillot du SPW, réalisée le 8/9), demande de la CLDR le 27/9 de rencontrer l'INASEP pour focaliser les travaux sur la sécurité), réunion le 22/11 à Dréhance avec INASEP et GT (possibilité de réduire les travaux). En 2024, une étude hydraulique complémentaire a été demandée à l'INASEP pour envisager un aménagement essentiellement sécuritaire sur la moitié longitudinale (côté sud) de la rue. En 2025, cette étude hydraulique montre que le montant des travaux est très élevé et est impayable. De ce fait, il est décidé de charger l'INASEP de revenir à un projet sans aspect hydraulique.

Lot	Numéro projet	Intitulé du projet	Montant du projet à 100%	Pouvoir(s) subsidiant(s)	Stade d'avancement du projet
1	1.04	Création du jardin de la crypte	169.010,25 (y compris honoraires)	Commune, SPW DR, citoyens	<u>Convention-faisabilité</u> signée le 26/10/16 (5% de 100.000€ TVAC). Etude réalisée en 2016 et 2017. Comité de coordination tenu le 14/3/18. <u>Convention-réalisation</u> notifiée le 4/12/18 pour un montant de 147.661,51€. Cahier des charges élaboré par INASEP, appel d'offre lancé en novembre 2019. En 2020, offres non retenues et nouvel appel en juillet. 18/11/20 : Offres reçues supérieures au budget. En 2021 : Une première Convention-réalisation a été approuvée par le Conseil. A la suite, le marché a été attribué, mais les travaux sont suspendus dans l'attente de la signature par la Ministre de la Convention-réalisation. En 2022 : fin décembre, réception de la CR signée par la ministre subside total : 118.129,20. En 2023 : Ordre de commencer les travaux (14/09). En 2024 les travaux ont abouti et la réception provisoire a été réalisée. En 2025, la réception définitive a été réalisée.

Lot	Numéro projet	Intitulé du projet	Montant du projet à 100%	Pouvoir(s) subsidiant(s)	Stade d'avancement du projet
1	1.09	Veille informative des appels à projets	PM	Commune, ADL, Tr@me	Identification de plusieurs appels à projets : 19 identifiés sur le blog du PCDR de Dinant (13 en 2017) ➔ 0 projets financés en 2018 (2 projets obtenus en 2017). Depuis le début du blog, 127 appels à projets identifiés, dont 11 en 2019 ; sur deux candidatures, un projet a été retenu (FRB). En 2020, 8 appels à projets supplémentaires identifiés, dont 2 ont fait l'objet de dépôt de candidature. En 2021, 11 appels à projets supplémentaires identifiés, dont 1 a fait l'objet de dépôt de candidature. En 2022 : 10 appels à projets identifiés ; 2 ont fait l'objet de dossiers à Dinant (BiodiverCité et Proximity) avec succès. En 2023 : 7 appels à projets ; 3 ont fait l'objet de dossier avec succès (Proximity, Biodiversité, EMSR). En 2024 : Le GT de Dréhance a été lauréat de l'appel à projets participatifs de la province mais ce projet n'a pas été retenu. Un dossier « sentier au naturel » a été également déposé en mai auprès de Tous à Pied. En 2025, on est passé à la réalisation des projets du budget participatif.

Lot	Numéro projet	Intitulé du projet	Montant du projet à 100%	Pouvoir(s) subsidiant(s)	Stade d'avancement du projet
2	2.01a	Aménagement des places de Falmignoul : Tombois et Roger Bodart	Estimation 271.000€	Commune, SPW DR, Infraspport	Groupe de travail crée pour Falmagne et Falmignoul : demande d'activer les 2 fiches (place et Prée) en 2018. Activation par CLDR le 20/03/19. Réunion d'information publique le 12/6/19. Réunion du comité de concertation le 19/09/19, PV en octobre 2019, en attente de la convention signée par la ministre. En 2020, intégration des travaux de la N989 (DGO1) avec la fiche projet "Places de Falmignoul". Fin des travaux sur N981 en septembre. Courriers au SPW pour activer la convention de faisabilité. En 2021 : Rejet du projet retenu par la réunion de concertation (PV signé en 2019) par le SPW suite à la fin des travaux d'aménagement de la N989 et demande de recommencer la procédure. En 2022 : La Commune a déposé un projet Infraspport sur le site. Le projet PCDR initial est impacté et n'a pas progressé. En 2023 : Réunion avec Infraspport (24/2) sans prise en compte du projet PCDR. Permis Infraspport en avril. En 2024, le marché Infraspport a été attribué (en attente du retour de la tutelle). En 2025, les travaux Infraspport ont été réalisés
2	2.02	Recréer un axe convivial par le réaménagement du sentier de la Prée	116.000	Commune, SPW DR	Activation proposée en 2019. 19/9/19 : réunion de coordination. 27/1/20 : visite de terrain avec l'INASEP. 23/6/20 : Avant-projet soumis par INASEP et visite de terrain. 15/9/20 : demande de métré à l'INASEP. 16/11/20 : CC approuve la Convention faisabilité. En 2021 : Nouveau projet de CF envoyé par le SPW à la commune, approuvée par le CC le 21/12/21. En 2022 : Réunion d'accompagnement et approbation de l'avant-projet par le SPW. En attente du projet définitif par l'INASEP. En 2023 : Projet définitif envoyé au SPW (mars), Signature de la CR annoncée le 18/12. En 2024 la CR a été reçue en février. La commune a lancé un appel d'offre en juillet qui n'a pas reçu de réponse. En 2025, un appel d'offres a été lancé et le marché a été attribué.

Lot	Numéro projet	Intitulé du projet	Montant du projet à 100%	Pouvoir(s) subsidiant(s)	Stade d'avancement du projet
2	2.03	Cohabitation des différents modes de transport à Thynes (phase 3)	Estimation 200.000€	Commune, SPW DR	23/01/20 : Demande déposée en CLDR. 2021 : Pas de progrès. Depuis 2020 : Pas de progrès
2	2.09	Réhabilitation le sentier du "bois du Casino"	Estimation 10.000€	Commune, SPW DR, CFPME	Travaux d'entretiens poursuivis en 2017, travaux de mise en valeur réalisés en 2018 et poursuite des entretiens et nettoyage. Achèvement du kiosque et inauguration le 6/11/19. Depuis 2020 : pas de progrès.
3	3.01	Elaboration et mise en œuvre d'une politique communale des plantations	PM	Commune, citoyens, semaine de l'arbre	Plantations réalisées avant 2018 à Falmagne, Falmignoul et Thynes. Distribution de plants. En 2018, commande de 60 arbres fruitiers pour 3 sites (Falmagne, Wespin et Gemechenne). Plantations réalisées en 2019 + nouveaux chantiers prévus à Thynes (Ch13), à Dréhance (S27), à Falmignoul (i10) et Foy-ND (i4). Plantations par volontaires (GT sentiers) et chantiers programmés pour plus de 600 plants en 2020. En 2020 et 20 21: poursuite des plantations par le GT Sentiers. En 2022 : plantation de haies, mais un nouveau litige avec un agriculteur amène le GT à suspendre ses actions et saisir le Collège et la police de l'environnement. En 2023 : plantation de haies et d'arbres avec appui de BiodiverCity et de Cyrys (GT Sentiers et association « Mains vertes du Halage » pour le projet « Planter les arbres remarquables de demain »). En 2024 Dinant a bénéficié de l'appui de « Yes we plant » et le GT plantation a installé des arbres en décembre. Dans le cadre du subsidie pour des plantations d'arbres indigènes, la CLDR a repéré les lieux à planter à partir de 2025. En 2025, une multitude d'arbres et de plants de haies ont été plantés.

Lot	Numéro projet	Intitulé du projet	Montant du projet à 100%	Pouvoir(s) subsidiant(s)	Stade d'avancement du projet
3	3.02	Promotion de l'impact des vergers	PM	Commune, privés, citoyens	Plantation en 2017 sur le site de Wespín a échoué (sécheresse). Travaux de préparation du sol engagés à la carrière de Leffe. En 2018 : commande d'arbres fruitiers basse-tiges pour plantation à Wespín en hiver 2018-2019. Plantation faite en 2019 à Wespín. 2021 : fête des fruits annulée (mauvaise année). Depuis 2022 : pas de progrès.
3	3.04	Petit patrimoine communal	PM	Commune, SPW	Chapelles du Mont-Fat et à Falmignoul restaurées en 2017. En 2019 candidature non retenue à l'appel à projet « inventaire du petit patrimoine populaire ». En 2022 : pas de progrès. En 2023 : relance d'une mise à jour de l'inventaire (avec historiens). En 2024 la réunion pour définir le projet n'a pas pu se faire. En 2025, on a fait une réunion sur le petit patrimoine et on a engagé un employé chargé du patrimoine.
3	3.05	Mise en œuvre d'une politique favorable au vélo (dans les villages et en ville).	Estimation 21.000€	Commune, SPW, Tourisme/ CGT	6 VAE fournis à la Maison du Tourisme en 2017, utilisés pour la semaine de la mobilité. En 2019 : constitution d'un GT Cyclo. En 2020, 2 réunions (février et août) ; création d'une antenne du GRACQ et contribution à la consultation « Wallonie cyclable ». Dépôt d'une candidature dans le cadre des communes pilotes Wallonie Cyclable. 2021 : Progrès de WaCy à Dinant sans la CLDR. En 2022 : suspension du GT cyclo. En 2023 : WaCy n'implique pas la CLDR et aucune action n'a été réalisée depuis.
3	3.09	Epuration des eaux	PM	Commune, SPW DR	Révision des PASH Meuse amont et Lesse validée: les villages de Foy, Awagne, Loyers, Thynes et lotissement de Tienne Hubaille sont classés en traitement en collectif. Repérage de rejets d'eaux usées dans la Meuse lors du chômage de 2017, réglés à 90 % (INASEP et contrat rivière). Demande du GT Dréhance de tenir une réunion d'information sur égouttage, programmée en 2019 et reportée en 2020. Depuis 2021 : pas de progrès.

1.2.3. Tableau des projets en attente

Lot	Numéro projet	Intitulé du projet	Montant du projet à 100%	Pouvoir(s) subsidiant(s)	Programmation du projet
3	3.08	Création d'une maison de village à Loyers.	150.000	Commune, SPW DR	En attente. La petite salle existante a été restaurée en 2019.
0	0.07	Agenda 21 communal	PM	Commune	En attente.

1.2.4. Tableau des projets abandonnés

Lot	Numéro projet	Intitulé du projet	Montant du projet à 100%	Pouvoir(s) subsidiant(s)	Raison de l'abandon
1	1.10	PCDN		Commune, SPW	Candidature de Dinant envoyée en octobre 2017. Suppression de la démarche, remplacée par les appels à projet DiverCité.
2	2.01b	Aménagement de la place Monseigneur à Neffe	Estimation 121.000€	Commune, SPW DR	En 2020, négociation de la production d'un avant-projet comme charge urbanistique dans le cadre de la transformation des bâtiments riverains (Monsieur Bricolage) en logement. En 2021, pas de progrès. 2022 : pas de progrès. 2023 : projet intégré aux charges d'urbanisme du projet immobilier voisin => sorti du PCDR.
3	3.10	Création d'une maison de village à Falmignoul	481.000	Commune, SPW DR	Maison vendue, projet à revoir.

PARTIE 2 : ETAT D'AVANCEMENT DETAILLANT L'EXECUTION DES CONVENTIONS

Voir la partie 1 complétée par la CLDR et l'annexe 2 complétée par l'administration communale.

Etapas PRINCIPALES		Cohabitation des différents modes de transport à Thynes.2	Recréer un axe convivial : réaménagement de la Prie	Aménagement des places de Falmignoul	Maison village Sorinnes Partie construction (plus expropriation)	Cohabitation différents modes de transport à Dréhance	Création d'un jardin médiéval, halle de la crypte romane	Cohabitation des différents modes de transport Thynes.3
Numero de l'étape	No du projet (no du lot.no du projet)	1.01	2.02	2.01	1.02	1.03	1.04	2.03
1	Réunion de concertation	16/09/16	19/09/19	19/09/19	14/03/18	14/03/18	16/09/16	
2	Réception par la commune du projet de convention faisabilité élaboré par le SPW	26/10/16	6/11/20	En attente du SPW	14/01/19	14/01/19	17/10/16	
3	Passage de la convention faisabilité au conseil		16/11/20		28/01/19	28/01/19	24/10/16	
4	Signature par la Ministre de la Convention Faisabilité		5/01/22		23/05/19	23/05/19	22/02/17	
	Montant de la convention faisabilité	20 275,51	20 000,00		29 065,93	25 390,00	4 000,00	
5	Réalisation d'un avant-projet par un auteur de projet		sans objet		sans objet	En attente de l'INASEP	sans objet	
6	Réunion du comité d'accompagnement approuve l'avant projet		15/03/22		18/03/21		14/03/18	
7	Approbation de l'avant-projet par le SPW		1/06/22		4/10/21		17/12/18	
8	Envoi projet définitif au SPW		En attente du projet définitif de l'INASEP		9/03/22		2/02/21	
9	Réception par la commune du projet de convention réalisation élaboré par le SPW	10/11/17			18/03/22		1/03/21	
10	Passage de la convention réalisation au conseil communal	14/12/17			2/05/22		29/03/21	
11	Signature par la Ministre de la Convention Réalisation	24/05/2018 ?			En attente de la Ministre		19/12/22	
	Montant total du projet dans la convention réalisation	729 377,45					169 010,25	
	Montant du subside dans la convention réalisation	414 688,72					133 869,51	
12	Mise en adjudication / attribué	2018					23/12/2020	
13	Envoi dossier SPW mise en adjudication						A faire	
14	Accord dossier SPW mise en adjudication							
15	Travaux	Octobre 2019 à décembre 2020						

PARTIE 3 : LE RAPPORT COMPTABLE

Voir l'annexe 3 : tableau rapport comptable et fonctionnement de chaque projet financé par le Développement rural et terminé (Décompte final < 10 ans).

Projets avec subsides ODR terminé depuis moins de 10 ans :

- Cohabitation des différents modes de transport à Thynes 2, terminé en décembre 2020 (PCDR du 13/07/2016 au 12/07/2026.)
- Création d'un jardin médiéval, halle de la crypte romane, terminé en octobre 2024.

Projets sur budget communal en 2025

- Mobilisation du commissaire voyer provincial en appui au GT Sentiers
- Achat de balises, installées par les Wallo-net.

Projets soutenus par des fonds régionaux, fédéraux ou européens

- Plantations de haies et arbres en 2025 (BiodiverCité et Yes we plant).
- Entretien des chemins et sentiers : emploi de 3 Wallo-net + subside d'équipement.
- Budget participatif 2025 dans le cadre de l'ODR de Dinant.

Projets soutenus par des fonds privés ou associatifs

- Politique de déplacements piétons : GT de la CLDR (15 à 20 personnes), réouverture de sentiers, balisage, plantations.
- Participation du GT Sentiers à la plate-forme <https://parcourscitoyens.be/> mise en place par Cyrys.
- Appel à projets Proximity 2025 financé par Cyrys : divers projets déposés et acceptés par Cyrys.

PARTIE 4 : RAPPORT DE LA COMMISSION LOCALE DE DEVELOPPEMENT RURAL

Annexe 4 :

Voir les rapports de la commission locale de développement rural en annexe ou sur <http://pcdr-dinant.blogspot.com/p/rapports-de-la-cldr.html>

Année de l'installation de la CLDR	Année d'approbation du Règlement d'ordre intérieur	Dernière date de la modification de composition de la CLDR	Dernière date de modification du Règlement d'ordre intérieur
1999	2005	04/03/2019	Mai 2013
Date des réunions durant l'année écoulée	04 février 2025	Nombre de présents	11 + 4 non membres
	23 avril 2025		14 + 2 non membres
Réflexion sur l'opération de développement rural			
	Le nombre de participants aux réunions de la CLDR se maintient par rapport à la moyenne de 2043. On a effectué un nouveau recrutement de candidats en 2025. Un nouveau quart communal a été désigné en 2025. A ce stade de l'ODR, les projets du PCDR sont majoritairement en en cours, ou sont réalisés, ou ont été abandonnés. Le projet de Sorinnes a été abandonné par décision du conseil communal. D'une manière générale, la gestion des conventions reste laborieuse. Par contre plusieurs projets initiés par les citoyens continuent d'être réalisés et le succès remporté par le budget participatif en a fait la démonstration : 7 projets déposés, tous en cours de réalisation, voire achevés. Un nouvel appel est plébiscité par la CLDR, mais pour cela il faudrait que Dinant puisse s'engager immédiatement dans un nouveau PCDR à l'expiration de l'actuel (juin 2026). A partir de mi 2025, compte tenu des éléments précités et essentiellement que notre PCDR se termine, plus aucune réunion n'a été organisée depuis mi 2025.		

Propositions de projets à entreprendre en 2026	
Numéro fiche-projet	0.02
Intitulé du projet	Zones 30.
Priorité du projet	Lot 0
Calendrier d'exécution	2026-2027
Numéro fiche-projet	0.03
Intitulé du projet	Dinant accueil (lieux de rencontre et d'info))
Priorité du projet	Lot 0
Calendrier d'exécution	2026-2027
Numéro fiche-projet	2.06
Intitulé du projet	Aménagement des places à Falmignoul
Priorité du projet	Lot 2
Calendrier d'exécution	2026-2027
Numéro fiche-projet	3.04
Intitulé du projet	Petit patrimoine communal
Priorité du projet	Lot 3
Calendrier d'exécution	2026-2027
Numéro fiche-projet	2.09
Intitulé du projet	Réhabilitation le sentier du "bois du Casino"
Priorité du projet	Lot 2
Calendrier d'exécution	2026-2027

4.1 Réunions de la CLDR : (voir PV en annexe)

- ⊕ 04 février 2025, réunion de la CLDR à l'hôtel de ville
- ⊕ 23 février 2025, réunion de la CLDR à l'hôtel de ville

Les rapports de la CLDR sont tous disponibles sur la page <http://pcdr-dinant.blogspot.com/p/rapports-de-la-cldr.html>. Ils figurent également en annexe.

4.2 Réunions des GT pour le PCDR:

18/02/25 : réunion GT sentiers

22/05/25 : réunion GT petit patrimoine.

: réunion GT petit patrimoine

Les rapports du GT Sentiers de la CLDR sont tous disponibles sur la page <https://pcdr-dinant.blogspot.com/p/blog-page.html>

4.3 Participation aux réunions de la CLDR :

La CLDR a été mise en place depuis le 4/3/2019.

Participation : A : Absent (avec indication du nombre d'absences consécutives) sur fond noir,
P : Présent, E : Excusé. D : Démissionnaire.

Réunion du 04/02/2025

Nom	Prénom	Village	Présenc e
Austenne	François	Thynes	P
Baudry	Isabelle	Falmignoul	P
Bernard (DA)	Audrey	Dinant	D
Bernier	Dominique	Dréhance	P
Briesen	Marie- Jeanne	Falmagne	P
Brion (Dinant)	Laurent	Dinant	A
Charlot	Dominique	Dinant	A
Culot	Yves	Dinant	D**
Lejeune	Dominique	Dinant	E
De Radzitzky	Charles	Furfooz	P
De Reytere	Annette	Dréhance	A
De Vestele	Adeline	Anseremm e	D**
Florent	Régine	Falmignoul	P
Floymont	Anne-Marie	Liroux	A
Floymont (LDB)	Victor	Lisogne	A
Gauthier	Jean-Paul	Dréhance	D**
Gérard	Claudine	Dinant	D
Gillet	Anne- Bénédicte	Dinant	D
Goffart	Jacqueline	Dinant	P
Hostaux	Laurent	Dinant	D
Houlmont	Fabien	Dinant	D
Jouan (ID)	Joseph	Thynes	A
Ladouce (LDB)	René	Furfooz	A
Laloux	Paulette	Dinant	D**
Laloux (ID)	Omer	Sorinnes	A
Larue	Pierre	Dinant	A (6)
Leclercq	Marie- France	Dinant	D**
Leroy	Estelle	Loyers	P
Marchal	Anne	Dinant	D**
Marechal	Catherine	Thynes	A (2)
Materne	Marie- Jeanne	Taviet	P

Nom	Prénom	Village	Présence
Niederprüm	Nicolas	Dréhance	A (8)
Oldenhove	Benoit	Falmignoul	E
Patinet	Jean-Pierre	Thynes	A (7)
Pierard	Thierry	Thynes	D/A
Sannasardo	Salvatore	Falmignoul	E
Simon	Albert	Wespin	A
Skelton	Claudy	Furfooz	A (5)
Tabareux (LDB)	Olivier	Sorinnes	A (3)
Taziaux	Jean-Luc	Anseremme	D
Tixhon (ID)	Axel	Dinant	D
Tumerelle	Christophe	?	P
Vandeberg	Jean-Marc	Dréhance	E
Vandewouwer	Bruno	Falmignoul	P
Weynant (ID)	Stéphane	Lisogne	P
Total	Présences		11
	Excusés		4
	Absents		15

Réunion du 23/04/2025

Nom	Prénom	Village	Présence
Austenne	François	Thynes	P
Baudry	Isabelle	Falmignoul	P
Bernier	Dominique	Dréhance	P
Briesen	Marie-Jeanne	Falmagne	P
Charlot	Dominique	Dinant	A (1)
De Radzitzky	Charles	Furfooz	P
Florent	Régine	Falmignoul	E
Floymont	Victor	Lisogne	E
Georgen	Caroline	Falmignoul	E
Goffart	Jacqueline	Dinant	E
Guilhem	Henry	Dinant	A (1)
Herrin	Thibault	Neffe	P
Hussin	Marie-Paule	Dréhance	E
Lejeune	Dominique	Dinant	P
Leroy	Estelle	Loyers	P
Materne	Marie-Jeanne	Taviet	P
Niederprüm	Nicolas	Dréhance	A (1)
Oldenhove	Benoit	Falmignoul	P
Pesesse	Julien	Thynes	P
Sannasardo	Salvatore	Falmignoul	A (1)
Tumerelle	Christophe	Anseremme	P
Van Outryve	Tanguy	Lisogne	E
Vandeberg	Jean-Marc	Dréhance	E
Vandewouver	Bruno	Falmignoul	P
Poncelet	Sophie	Falmagne	P
Total	Présences	14	
Excusés		7	
Absent		4	

4.4. Modifications dans la composition de la CLDR en 2025 :

Le renouvellement de la CLDR a été effectué le 23/05/2025.

Le quart communal a été modifié par le conseil communal du 23/05/2025.

Fin 2025, la CLDR comptait 30 membres, dont 6 élus.

Quart communal au 18/08/25 (délibération du conseil communal)

NOM	Prénom	Village
Brion	Laurent	Dinant
Adnet-Becker	Niels	Dinant
Maurer	Christelle	Dinant
Dolpire	Véronique	Dinant
Bernard	Audrey	Dinant
Tabareux	Olivier	Sorinnes

Société civile au 23/05/2025 (délibération du conseil communal)

Austenue	François	Thynes
Baudry	Isabelle	Falmignoul
Bernier	Dominique	Dréhance
Briesen	Marie-Jeanne	Falmagne
Charlot	Dominique	Dinant
De Radzitzky	Charles	Furfooz
Florent	Régine	Falmignoul
Floymont	Victor	Lisogne
Georgen	Caroline	Falmignoul
Goffart	Jacqueline	Dinant
Guilhem	Henry	Dinant
Hussin	Marie-Paule	Dréhance
Lejeune	Dominique	Dinant
Leroy	Estelle	Loyers
Materne	Marie-Jeanne	Taviet
Niederprüm	Nicolas	Dréhance
Oldenhove	Benoit	Falmignoul
Pesesse	Julien	Thynes
Poncelet	Sophie	Falmagne
Sannasardo	Salvatore	Falmignoul
Van Outryve	Tanguy	Lisogne
Vandeberg	Jean-Marc	Dréhance
Vandewouver	Bruno	Falmignoul

4.5. Détail des activités de la CLDR liées au PCDR de Dinant**4.5.1 Evénements spéciaux par, ou avec la CLDR (hors réunion CLDR)**

- Tout au cours de l'année, plusieurs interventions de nettoyage / débroussaillage / balisage par le GT Sentiers.

- Mars 2025 : Plantations d'arbres par des citoyens et membres de la CLDR avec la collaboration de la ville, du DNF et des agriculteurs.
- 11 juin 2025 : GT sentiers
- Octobre 2025 : Plantations d'arbres par des citoyens et membres de la CLDR avec la collaboration de la ville, du DNF et des agriculteurs.
- 25 Novembre 2025 : GT sentiers
- Tout au long de l'année : réalisation des projets du budget participatif.

4.5.2 Le blog du PCDR (<http://pcdr-dinant.blogspot.be/>)

En 2025, 3 articles ont été édités (4 en 2024).

**PARTIE 5 : PROGRAMMATION CHIFFREE DES PROJETS A REALISER DANS LES DEUX ANS.
(2026, fin du PCDR actuel en juin)**

Annexe 5

	Priorité du PCDR	Intitulé et numéro du projet	Montant du projet à 100%	Pouvoir(s) subsidiant(s)	
				Dénomination	Pourcentage intervention
Année rapport annuel + 1 an	Lot 0	0.3 Dinant accueil (lieux de rencontre et d'info)	50.000	Budget communal	100%
	Hors PCDR	Budget participatif (finalisation du derniers projet en cours parmi les 7 projets)	20.000	Budget communal	50%
				SPW-DR	50%
	Lot 3	3.04 Petit patrimoine communal	5.000	Budget communal	100%